

Затраты на текущий ремонт зданий

Дата	Расчета	Работа	Колич.	Затраты	Примечание
ул.М.Казакова		до 28	корп. 1		
31.01.2014		Замена и ремонт электропроводки	20	2 183,00	
31.01.2014		Замена отопительных приборов	1	4 920,00	кв.338:2х20
31.01.2014		Ремонт дверей	2,8	8 719,00	смена армированного стекла, 21 пружина
31.01.2014		Сварочные работы	1	1 458,00	1пар - смена замка
28.02.2014		Замена и ремонт запорной арматуры	2	965,00	
28.02.2014		Замена и ремонт электропроводки	30	1 910,00	
28.02.2014		Замена отопительных приборов	2	8 781,00	кв.367:2х14,638:1х17
28.02.2014		Ремонт дверей	4	2 182,00	смена пружин, 0,7м2-смена армированного стекла
28.02.2014		Ремонт трубопроводов	4	5 088,00	канализации
31.03.2014		Замена и ремонт аппаратов защиты, замена	1	5 023,00	
31.03.2014		Замена и ремонт запорной арматуры	18	10 591,00	
31.03.2014		Замена отопительных приборов	4	17 784,00	кв.14:2х14,55:1х8,86:1х14,564:2х20
31.03.2014		Ремонт трубопроводов	1	1 000,00	ХВС
31.03.2014		Ремонт трубопроводов	6	6 862,00	канализации
31.03.2014		Ремонт трубопроводов	15	11 322,00	ЦО
31.03.2014		Сварочные работы	1	2 122,00	1п - смена замка, 6пар - сварка
30.04.2014		Замена и ремонт аппаратов защиты, замена	6	2 045,00	
30.04.2014		Замена и ремонт запорной арматуры	14	13 802,00	
30.04.2014		Замена и ремонт электропроводки	4	306,00	
30.04.2014		Замена отопительных приборов	1	3 614,00	кв.87:1х14
30.04.2014		Ремонт дверей	4	1 256,00	смена проушин, 0,6м2 - смена армированного стекла
30.04.2014		Ремонт трубопроводов	1	1 132,00	ХВС
30.04.2014		Ремонт трубопроводов	4	4 787,00	канализации
31.05.2014		Аварийно-восстановительные работы	0	2 112,00	сварка труб
31.05.2014		Сварочные работы	0	922,00	7,8пар
31.05.2014		Установка металлических лестниц	8	90 505,00	1,2,3,4,5,6,7,8 - на кровлю (лестницы)
30.06.2014		Замена и ремонт запорной арматуры	73	108 842,00	
30.06.2014		Замена отопительных приборов	1	3 511,00	кв.344:1х14
30.06.2014		Ремонт дверей	2,8	4 553,00	смена армированного стекла
30.06.2014		Ремонт трубопроводов	4	3 376,00	теплосети
30.06.2014		Ремонт трубопроводов	19	32 606,00	канализации
31.07.2014		Замена и ремонт запорной арматуры	11	7 383,00	
31.07.2014		Замена отопительных приборов	3	11 070,00	кв.302:1х11,1х17, 367:1х14
31.07.2014		Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ	4	3 872,00	
31.07.2014		Ремонт дверей	0,122	2 104,00	смена армированного стекла
31.07.2014		Ремонт кровли	0,6	123,00	кв.193
31.07.2014		Ремонт трубопроводов	1	726,00	ХВС
31.07.2014		Ремонт трубопроводов	2	3 659,00	канализации
31.08.2014		Герметизация стыков	86	25 946,00	кв.100,207,303,626
31.08.2014		Замена отопительных приборов	5	22 238,00	
кв.296:2х17,342:2х17,376:1х8,432:1х1					1,488:2х14
31.08.2014		Ремонт трубопроводов	1	814,00	ГВС
31.08.2014		Ремонт трубопроводов	1	514,00	теплосети
30.09.2014		Герметизация стыков	29	9 393,00	кв.626
30.09.2014		Замена и ремонт аппаратов защиты, замена	6	3 026,00	
30.09.2014		Замена и ремонт запорной арматуры	6	3 866,00	
30.09.2014		Замена отопительных приборов	1	4 620,00	кв.372:2х11
30.09.2014		Ремонт дверей	8	1 627,00	смена ручек, проушин
30.09.2014		Сантехнические работы	2031	3 347	смена квартирных стояков канализации
30.09.2014		Сварочные работы	1	2 124,00	

ДатаРасчета	Работа	Колич.	Затраты	Примечание
31.10.2014	Замена и ремонт запорной арматуры	12	8 040,00	
31.10.2014	Замена отопительных приборов	15	68 963,00	
кв.20,258,342,376,381,382,394,415,43				0,,433,444,539,558,582,593
31.10.2014	Ремонт дверей	2	977,00	смена пружин, петель
31.10.2014	Ремонт трубопроводов	4	6 819,00	канализации
31.10.2014	Сварочные работы	1	1 560,00	смена замка
30.11.2014	Замена и ремонт запорной арматуры	3	2 419,00	
30.11.2014	Замена отопительных приборов	9	40 479,00	
1п1э10э,кв.1,127,160,171,395,403,575				
30.11.2014	Ремонт дверей	0,53	742,00	смена армированного стекла
30.11.2014	Ремонт трубопроводов	1	1 285,00	ЦО
30.11.2014	Сварочные работы	0	577,00	
31.12.2014	Замена и ремонт аппаратов защиты, замена	1	1 990,00	
31.12.2014	Замена отопительных приборов	10	45 321,00	
кв.11,110,182,202,248,342,386,485,50				
31.12.2014	Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ	2	757,00	7,589
31.12.2014	Ремонт дверей	1	2 927,00	6п2эт-установка дверного полотна
			3997800	
	ИТОГО по предприятию		3997800	